



جدول رصد شهري حتى 31/يوليو/2020 م									
م	الهدف	المبادرة	النشاط	الاجراءات	تاريخ التنفيذ (شهري)	تقييم تنفيذ الاجراءات			اسباب عدم التنفيذ
						تم التنفيذ	جاري التنفيذ	لم يتم التنفيذ	
1	ج/47/1	ازالة مخلفات العدوان ومعالجة اثاره وانعكاساته السلبية على مستوى الاداء	توريد وتركيب التجهيزات الفنية اللازمة بالتنسيق مع المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للطيران المدني وإيجاد السبل لإيصالها إلى صنعاء.	المعدات جاهزة في جيبوتي وبانتظار السماح بدخولها اليمن	الربع الاول والربع الثاني	√√			حيث تم شراء الاجهزه ولكن لم تسطيع الهيئة ادخالها الى صنعاء بسبب العدوان والحصار
2			إعادة تأهيل وتطوير منظومة الأرصاد في المطارات الدولية.	أعداد الدراسة	خلال العام 2020م	√√			
3			إعداد الدراسة الفنية لمركز الملاحة الجوية الجديد وفقاً للمتطلبات الدولية لذلك.	تم اعداد الدراسة ضمن المخطط العام للهيئة بحسب متطلبات منظمة الطيران	خلال الربع اول والثاني والثالث	√√			
4			صيانة مدرج الإقلاع والهبوط لمطار صنعاء الدولي	تم الصيانة بشكل دوري	خلال العام 2020م	√√			
5			صيانة مبنى الترحيل لمطار صنعاء الدولي	في الطور النهائي لاعداد الدراسة	خلال العام 2020م	√√			استمرار العدوان غياب التمويل
6			صيانة محطة الكهرباء والمولدات لمطار صنعاء الدولي	قيد التنفيذ	خلال العام 2020م	√√			
7			صيانة شبكتي المياه والصرف الصحي لمطار صنعاء الدولي	تم اعداد الدراسة وهي قيد المراجعة النهائية	خلال العام 2020م	√√			
8			صيانة سور مطار صنعاء الدولي ونوب الحراسة.	قيد التنفيذ	خلال العام 2020م	√√			
9	ج/47/1	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	تسوير اراضي حرم مشروع مطار صنعاء الدولي الجديد	تم الانتهاء من مراجعة الدراسة وسيتم الاعداد لتاهيل المقاولين	خلال العام 2020م	√√			
10			استكمال البرنامج العالمي للتحقيق على نهج الرقابة المستمر على السلامة (USAP)	بحسب البرنامج المعد لأربع سنوات	خلال العام 2020م	√√			
11			استكمال البرنامج لوطني لسلامة الطيران (SSP) وامن الطيران	بحسب البرنامج المعد لأربع سنوات	خلال العام 2020م	√√			
12			استكمال أعمال الترميمات و الأثاث لمبنى الملاحة المؤقت.	تم الانتهاء من التنفيذ	خلال العام 2020م	√√			
13	ج/47/1	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	المتابعة والتنسيق مع المطارات الواقعة تحت سيطرة العدوان لتوحيد آلية التوريد.	تدفق الإيرادات من المطارات الواقعة تحت سيطرة العدوان 20%.	خلال العام 2020م	√√			
14			إعادة تفعيل العضوية في برنامج تدريب الطيران المطور (TrainAIR+)	إعادة التواصل مع المنظمة الدولية للطيران المدني و بخصوص إعادة تفعيل العضوية في "برنامج تدريب الطيران المطور" (TrainAIR+).	خلال العام 2020م	√√			يوجد تاخير في التنفيذ بسبب الحصار
14			استكمال الاجراءات اللازمة لشراء طائرة من طراز A320	تم التنفيذ	حتى 2020/2/29	√√			
15	ج/47/1	ازالة مخلفات العدوان ومعالجة اثاره وانعكاساته السلبية على مستوى الاداء	ازالة عدد ثلاثة كرينات جسيه عملاقة بقوة (55) طن للكرين الواحد تضررت كلياً بفعل العدوان	الانجاز الفعلي للمشروع مكتمل اما الاغلاق المالي للمشروع فمرتبط بعملية الاستلام النهائي للمشروع .	عندما يحين موعد الاستلام النهائي للمشروع بحسب العقد	√	-	-	مقابل ضمان تنفيذ لحين الاستلام النهائي



جدول رصد شهري حتى 31/يوليو/2020 م									
م	الهدف	المبادرة	النشاط	الاجراءات	تاريخ التنفيذ(شهري)	تقييم تنفيذ الاجراءات			اسباب عدم التنفيذ
						تم التنفيذ	جاري التنفيذ	لم يتم التنفيذ	
16	ج/471	البرنامج الوطني لإعادة الاعمار	البحث عن تمويل لشراء وتوريد عدد اثنين كرينات جسيه بقوة (55) طن للكرين الواحد	بحسب الترتيبات السابقة فهذا النشاط مرتبط اوليا بوصول الخبراء الاجانب المتعاقد معهم من قبل برنامج الامم المتحدة الانماني للبدأ باجراء عملية الكشف والتقييم ليتم على ضونها اتخاذ الإجراء المناسب اما الصيانة او تمويل شراء اثنين كرينات جديدة , وحاليا تقدم البرنامج بمذكرة مؤرخة 30/6/2020م الى معالي وزير الخارجية لدعم اصدار فيز دخول لثلاثة خبراء هولنديين مكلفين بتقييم الرافعات الجسرية في ميناء الحديدية وسيكون موعد سفرهم المخطط الى اليمن في 27 يوليو 2020م .	الربع الثالث	-	-	√	الحصار الذي تفرضه دول العدوان على المنافذ الجوية والبحرية والبرية بالإضافة الى ظهور وباء كورونا وما ترتب عليه من اجراءات احترازية .
17	ج/471	ازالة مخلفات العدوان ومعالجة اثاره وانعكاساته السلبية على مستوى الاداء	اعادة تأهيل هنجر الحاضنات المتضرر كليا بمساحة (2م2400)	تم استلام ومراجعة النسخة النهائية الاخيرة لدراسة المشروع والمرسلة من البرنامج وتم التأكد فنيا من استيعابها لكافة الملاحظات المرفوعة من قبل المؤسسة وتم اشعار البرنامج الانماني بذلك لاستكمال اجراءات مناقصة التنفيذ للمشروع .	شهر يوليو	-	√	لا يوجد	
18			اعادة تأهيل اثنين مستودعات متضررة بشكل كلي واربعة مستودعات متضرر بشكل جزئي	يلزم البدء باعداد دراسة شاملة محدثة للاضرار لاعادة التأهيل لبقية المستودعات المتضررة والبحث عن تمويل للتنفيذ. (لا يوجد مستجدات)	غير محدد	-	-	√	وجود اولويات وفق ما تم الاتفاق عليه مع البرنامج الانماني بمذكرة التفاهم
19	ج/471	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	البحث عن تمويل لشراء لنش بحري للقطر والمناورة	لا توجد اجراءات منفذة جديدة	الربع الثالث والرابع	-	-	√	ما زالت المؤسسة في مرحلة البحث عن تمويل للمشروع في اطار مشاريع المرحلة الثانية ووفقا للتفاهمات الجارية مع البرنامج الانماني للامم المتحدة
20	ج/471	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	شراء وتوريد قارب للإرشاد البحري لمؤسسة موانئ البحر اليمنية	تم مراجعة وثيقة المواصفات الفنية لقارب الارشاد والمقدمة من قبل برنامج الامم المتحدة الانماني وتم الرفع بملاحظات فنية حولها وتم التعديل من قبل البرنامج بموجبها والارسال الى المؤسسة وتم مراجعتها والموافقة الفنية عليها وسيتم الرد للبرنامج بذلك لاستكمال اجراءات التنفيذ	شهرين يوليو و يوليو	-	√	لا يوجد	
21	ج/471	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	صيانة واعادة تأهيل الرصيف النفطي رقم (2)	تم استلام وفتح وثائق المقاولين المتقدمين لمناقصة التأهيل المسبق في مجال إصلاح وترميم المنشآت البحرية (مشروع صيانة وإصلاح الأضرار بالرصيف النفطي رقم 2 بميناء الحديدية) بتاريخ 22-6-2020 م والتي اعلنت عنها المؤسسة وكان عدد المقاولين المتقدمين 13 , وحاليا يتم التحليل لوثائق المتقدمين لاختيار المقاولين المؤهلين منهم لتنفيذ المشروع	شهر يوليو واغسطس	-	-	√	لا يوجد



جدول رصد شهري حتى 31/يوليو/2020 م

م	الهدف	المبادرة	النشاط	الاجراءات	تاريخ التنفيذ (شهري)	تقييم تنفيذ الاجراءات			اسباب عدم التنفيذ
						تم التنفيذ	جاري التنفيذ	لم يتم التنفيذ	
22	ج/47/1	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	صيانة واعادة تأهيل الرصيف النفطي رقم (1)	قامت المؤسسة باعداد وتحديث دراسة المشروع وارسالها للبرنامج والذي بدوره تقدم بملاحظة على ضرورة تفصيل مواصفات بند بوج الربط التابعة للرصيف وارسل الى المؤسسة مواصفات لبوج الربط , وتمت مراجعتها والرفع بملاحظات حولها وبعد استكمال الاجراءات سيتم الرد للبرنامج الاتماني للامم المتحدة .	شهر يوليو واغسطس	-	√	-	لا يوجد
23	ج/47/1	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	اعادة فتح وتشغيل ميناء راس عيسى النفطي بصورة عاجلة وسرعة توفير التمويل المطلوب لاحتياجات ومتطلبات المرحلة الاولى من المشروع.	اصدار قرار مجلس الوزراء بالمخالفة رقم (83) لسنة 2019م	الربع الرابع	-	-	√	تعتبر المذكرة برقم (ون/2017/622/51) الموجهة من مراد علي الحالمي الى مدير آلية الأمم المتحدة للرقابة والتفتيش بإيقاف منح تصاريح الدخول الى منشأة (منشأة راس عيسى النفطية) ابتداء من تاريخ 7/يونيو/2017 وتحويل التصاريح الى (منشأة) النفط بميناء الحديد، وكذا أيضا قرار مجلس الوزراء رقم (83) لسنة 2019 يعد مخالفا للقوانين واللوائح النافذة ويعيق إعادة فتح وتشغيل ميناء راس عيسى النفطي.
24	ج/47/1	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	استكمال صيانة الطرق الاسفلتية بميناء الحديد من خلال تحسين وصيانة شبكة الطرق الاسفلتية الداخلية والخارجية لميناء الحديد بطول (2748) متر .	لا يوجد اجراءات منفذه جديدة.	الربع الثالث والرابع	-	-	√	
25	ج/47/1	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	تنفيذ الاعمال المعدنية لمحطة كهرباء ميناء الحديد	تم زيارة الموقع من قبل المقاولين المتقدمين لمناقصة المشروع والمعن عنها من قبل البرنامج الاتماني للامم المتحدة وتم فتح المظاريف للطاءات من قبلهم ويتم حاليا استكمال بقية اجراءات التحليل والترسيه من قبل البرنامج	شهر يوليو واغسطس	-	√	-	
26	ج/47/1	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	صيانة واعادة تأهيل المساحات الاسفلتية بكلا من مينائي الحديد والصليف	لا يوجد اجراءات كون الموعد المحدد للبدء في التنفيذ الربع الرابع من العام 2020 م .	الربع الرابع	-	-	√	



جدول رصد شهري حتى 31/يوليو/2020 م									
م	الهدف	المبادرة	النشاط	الاجراءات	تاريخ التنفيذ (شهري)	تقييم تنفيذ الاجراءات			اسباب عدم التنفيذ
						تم التنفيذ	جاري التنفيذ	لم يتم التنفيذ	
27	ج/47/1	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	مواصلة تنفيذ البرامج التسويقية والترويجية لمحاولة جذب واستقطاب أعداد جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب وتشجيع القطاع الخاص على توسيع أنشطتهم في الموانئ التابعة للمؤسسة	تم التقديم للمؤسسة من قبل بعض من المستثمرين المتقدمين الدراسات المطلوبة الاقتصادية والبنية لمشاريعهم (الصلاحى وهائل سعيد والزليعي ...) ليتم مراجعتها للتأكد من سلامتها واستيفائها للشروط تمهيداً لاستكمال بقية الاجراءات , بالإضافة الى قيام المؤسسة بتكليف المختصين لديها بالادارة العامة للمشاريع للقيام بمسح شامل للحرم الخارجي لميناء الصليف وتخطيطه لتحديد المساحات الشاغرة للاستثمار	شهر ابريل ومايو	√	-	-	لايوجد
28	ج/47/1	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	اعداد الدراسة وإنشاء وتنفيذ محطة انطلاق وصول ونقل الجماعي البري لتسهيل حركة والمسافرين	• تسهيل الاجراءات وفتح باب الاستثمار للمستثمرين المحليين. • حل مشكلة تحديد حدود الارض مع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وأمانة العاصمة.	مقرر تنفيذه في خلال العام 2020م		√√		
29	ج/47/1	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	اعداد الدراسة الفنية لإنشاء موقف شاحنات النقل الثقيل البري محافظة الحديدة	• توفير الكادر الهندسي الفني الخاص بأعداد الدراسة • حل مشكلة تسليم الارض مع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.	مقرر تنفيذه خلال العام 2020م		√√		
30			اعداد الدراسة الفنية لإنشاء ميناء علب البري بشكل متكامل يلبي تسهيل حركة التجارة والمسافرين من قبل الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري.	• توفير الكادر الهندسي الفني الخاص بأعداد الدراسة	الربع الاول		√√		
31	ج/47/1	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	اعداد الدراسة الفنية لإنشاء ميناء الطوال البري بشكل متكامل يلبي تسهيل حركة التجارة والمسافرين.	• توفير الكادر الهندسي الفني الخاص بأعداد الدراسة • تسليم الارض من الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.	خلال العام 2020م		√√		
32	ج/47/1	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	تنفيذ الربط شبكي مع الشركات النقل البري بنسبة 100%	• تقسم مراحل الربط والبدء بالتنفيذ. • التنسيق مع شركات النقل • تجهيز الكادر الفني بالاحتياجات المطلوبة ليتسنى الانجاز بحسب المواصفات.	تم الانتهاء في الربع الثاني 2020	√√			
33	ج/47/1	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	اعداد الدراسة الفنية لإنشاء الميناء الجاف في منطقة المساجد بني مطر .	• توفير الكادر الهندسي الفني الخاص بأعداد الدراسة • تسليم الارض من الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.	خلال العام 2020 م		√√		
34	ج/47/1	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	اعداد الدراسة الفنية لإنشاء الميناء الجاف في منطقة حزيز.	• توفير الكادر الهندسي الفني الخاص بأعداد الدراسة • تسليم الارض من الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.	خلال العام 2020 م		√√		
35	ج/47/1	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	انشاء وتنفيذ نظام التحصيل الالكتروني	تقسيم مراحل التنفيذ التنسيق مع شركات النقل تجهيز الكادر الفني بالاحتياجات المطلوبة ليتسنى الانجاز حسب المواصفات	مقرر تنفيذه خلال العام 2020م		√√		



جدول رصد شهري حتى 31/يوليو/2020 م									
م	الهدف	المبادرة	النشاط	الاجراءات	تاريخ التنفيذ (شهري)	تقييم تنفيذ الاجراءات			اسباب عدم التنفيذ
						تم التنفيذ	جاري التنفيذ	لم يتم التنفيذ	
36	ج/471	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	تنفيذ مشروع توليد الطاقة بالألواح الشمسية بقوة 10كيلو صديقة للبيئة.	تم تنفيذ النشاط من قبل شركه باور سيتي	تم الانتهاء في الربع الثاني من العام 2020م	√√			
37	أ 4/ 4/	تشجيع الاستثمار المباشر في تنفيذ البنى التحتية للظهير الخلفي لميناء الحديد	مواصلة تنفيذ البرامج التسويقية والترويجية لمحاولة جذب واستقطاب أعداد جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب . تشجيع القطاع الخاص على توسيع أنشطتهم في الموانئ التابعة للمؤسسة	تم التقديم للمؤسسة من قبل بعض من المستثمرين المتقدمين الدراسات المطلوبة الاقتصادية والبيئية لمشاريعهم (الصلاحى وهائل سعيد والزليعي ...) ليتم مراجعتها للتأكد من سلامتها واستيفائها للشروط تمهيداً لاستكمال بقية الاجراءات , بالإضافة الى قيام المؤسسة بتكليف المختصين لديها بالادارة العامة للمشاريع للقيام بمسح شامل للحرم الخارجى لميناء الصليف وتخطيطه لتحديد المساحات الشاغرة للاستثمار	شهر ابريل ومايو	√√			لايوجد
38	ج/471	إعادة تأهيل البنية التحتية الأخرى بما فيها قطاع النقل، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب منها بصورة تحقق استقراراً اجتماعياً وحياة كريمة للمواطن.	إعادة تأهيل مبنى فرع الهيئة العامة للشئون البحرية الواقع في حرم الميناء	اعداد الدراسة + التعاقد	خلال العام 2020 م		√√		تم عمل ترميم لجزء من المبنى ولم يستكمل بقية الترميمات بسبب قلة الامكانيات
39			شراء وتوفير معدات وادوات مكافحة تلوث اضافية لتعويض المخزون الاحتياطي للهيئة في مواجهه حالات التلوث البحري الطارئة	البحث عن تمويل خارجي من منظمات ومراكز مختصة اقليمية و دولية	خلال العام 2020 م		√√		غياب التمويل
40			إعادة تأهيل وحدة مكافحة التلوث البحري (الزورق رافع) في الهيئة العامة للشئون البحرية - الحديد . بغرض رفع جاهزيته وقدرته في مواجهة	البحث عن تمويل خارجي من منظمات ومراكز مختصة اقليمية و دولية	خلال العام 2020 م		√√		
<p>معد التقرير: الوحدة التنفيذية الرئيسية اللجنة التنفيذية بالجهة :..وزارة النقل الصفة:رئيس الوحدة التنفيذية الاسم:نذير الدبجى التوقيع:..... التاريخ:.....</p>			<p>يعتمد رئيس الجهة الصفة : وزير النقل الاسم : اللواء الركن / زكريا يحيى الشامي التوقيع التاريخ</p>						