



جدول رصد شهري حتى ٢٠٢٠/٢/٢٩ م									
م	الهدف	المبادرة	النشاط	الاجراءات	تاريخ التنفيذ (شهري)	تقييم تنفيذ الاجراءات			اسباب عدم التنفيذ
						تم التنفيذ	جاري التنفيذ	لم يتم التنفيذ	
1	ج/٧/٤ ازالة مخلفات العدوان ومعالجة اثاره وانعكاساته السلبية على مستوى الاداء		توريد و تركيب التجهيزات الفنية اللازمة بالتنسيق مع المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للطيران المدني و إيجاد السبل لإيصالها إلى صنعاء.	المعدات جاهزة في جيبوتي و بانتظار السماح بدخولها اليمن		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	حيث تم شراء الاجهزه ولكن لم تسطيع الهيئة ادخالها الى صنعاء بسبب العدوان والحصار
2			إعادة تأهيل و تطوير منظومة الأرصاد في المطارات الدولية.	أعداد الدراسة		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3			إعداد الدراسة الفنية لمركز الملاحة الجوية الجديد وفقا للمتطلبات الدولية لذلك.	أعداد الدراسة		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4			صيانة مدرج الإقلاع و الهبوط		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5			صيانة مبنى الترحيل		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6			صيانة محطة الكهرباء والمولدات		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7			صيانة شبكتي المياه والصرف الصحي		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8			صيانة سور مطار صنعاء الدولي ونوب الحراسة.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تم الصيانة بشكل دوري بعد كل قصف للمدرج من قبل قصفها من طيران العدوان	
9	ج/٧/٤ برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل		تسوير أراضي حرم مشروع مطار صنعاء الدولي الجديد	أعداد الدراسة + التعاقد		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10			استكمال البرنامج العالمي للتدقيق على نهج الرقابة المستمر على السلامة (USAP)	بحسب البرنامج المعد لأربع سنوات		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11			استكمال البرنامج لوطني لسلامة الطيران (SSP) وامن الطيران	بحسب البرنامج المعد لأربع سنوات		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12			استكمال أعمال الترميمات و الأثاث لمبنى الملاحة المؤقت.	أعداد الدراسة		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13			المتابعة و التنسيق مع المطارات الواقعة تحت سيطرة العدوان لتوحيد آلية التوريد.	تدفق الإيرادات من المطارات الواقعة تحت سيطرة العدوان ٢٠%.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14			استكمال الاجراءات اللازمة لشراء طائرة من طراز A320	استكمال الاجراءات اللازمة لشراء طائرة من طراز A320		استكمال الاجراءات اللازمة لشراء طائرة من طراز A320		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



جدول رصد شهري حتى ٢٩/٢/٢٠٢٠ م									
م	الهدف	المبادرة	النشاط	الاجراءات	تاريخ التنفيذ (شهري)	تقييم تنفيذ الاجراءات			اسباب عدم التنفيذ
						تم التنفيذ	جاري التنفيذ	لم يتم التنفيذ	
15	4/٧/ج	ازالة مخلفات العدوان ومعالجة اثاره وانعكاساته السلبية على مستوى الاداء	استكمال ازالة ثلاثة كرينات جسريره متضررة بشكل كلي حيث وقد تم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثالث من العام المنصرم ٢٠١٩م	الاستلام النهائي		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	متبقي عدد ٢ كرينات ويتم حال مع منظمة undp وذلك اما عمل صيانة لها او ازلتها
16	4/٧/ج	البرنامج الوطني لإعادة الاعمار	البحث عن تمويل لشراء وتوريد عدد اثنين كرينات حاويات جسريره بقوة (٥٥) طن للكرين الواحد .	مخاطبة حكومة الإنقاذ الوطني عبر وزارة النقل لضرورة وسرعة توفير التمويل المطلوب ومن خلال ما يمكن توفيره من بدائل متاحة		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	بسبب التمويل
17	4/٧/ج	ازالة مخلفات العدوان ومعالجة اثاره وانعكاساته السلبية على مستوى الاداء	إعادة تأهيل هنجر الحاضنات المتضرر كلياً	<ul style="list-style-type: none"> • إعداد وثائق المناقصة من تكلفة تقديرية وجداول الكميات والمواصفات. للإعلان عن المناقصة. • فتح المظاريف وتحليل العطاءات. • تحديد الفائز بالمناقصة وإرساء العطاء. • صياغة وتوقيع العقد. • تسليم الموقع والبدء بالتنفيذ. 		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	بسبب التمويل
18	4/٧/ج	ازالة مخلفات العدوان ومعالجة اثاره وانعكاساته السلبية على مستوى الاداء	اعادة تأهيل اثنين مستودعات متضررة بشكل كلي واربعة مستودعات متضرر بشكل جزئي	<ul style="list-style-type: none"> • إعداد وثائق المناقصة من تكلفة تقديرية وجداول الكميات والمواصفات. للإعلان عن المناقصة. • فتح المظاريف وتحليل العطاءات. • تحديد الفائز بالمناقصة وإرساء العطاء. • صياغة وتوقيع العقد. • تسليم الموقع والبدء بالتنفيذ. 		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	سيتم اصلاحه عن طريق مستثمر
19	4/٧/ج	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	مشروع البحث عن تمويل لشراء لنش بحري للقطر والمناورة	مخاطبة حكومة الإنقاذ الوطني وعبر وزارة النقل لضرورة وسرعة توفير التمويل المطلوب		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	بسبب التمويل



جدول رصد شهري حتى ٢٩/٢/٢٠٢٠ م									
م	الهدف	المبادرة	النشاط	الاجراءات	تاريخ التنفيذ (شهري)	تقييم تنفيذ الاجراءات			اسباب عدم التنفيذ
						تم التنفيذ	جاري التنفيذ	لم يتم التنفيذ	
20	ج/٧/٤	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	مشروع البحث عن تمويل لشراء وتوريد قارب للإرشاد البحري	مخاطبة حكومة الإنقاذ الوطني وعبر وزارة النقل لضرورة وسرعة توفير التمويل المطلوب		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	بسبب التمويل
21	ج/٧/٤	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	صيانة واعادة تأهيل الرصيف النفطي رقم (٢)	<ul style="list-style-type: none"> مخاطبة الحكومة ومن خلال وزارة النقل بإلزام شركة النفط اليمنية بتسليم المبلغ الخاص بصيانة الرصيف الى المؤسسة للبدء بإجراءات الصيانة. اعداد وثائق المناقصة والاعلان عنها فتح المظاريف وتحليل العروض ارساء العطاء وتوقيع العقد 		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22	ج/٧/٤	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	صيانة واعادة تأهيل الرصيف النفطي رقم (١)	<ul style="list-style-type: none"> مخاطبة الحكومة ومن خلال وزارة النقل بإلزام شركة النفط اليمنية بتسليم المبلغ الخاص بصيانة الرصيف الى المؤسسة للبدء بإجراءات الصيانة. اعداد وثائق المناقصة والاعلان عنها فتح المظاريف وتحليل العروض ارساء العطاء وتوقيع العقد 		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	بسبب التمويل
23	ج/٧/٤	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	اعادة فتح وتشغيل مرسى رأس عيسى النفطي بصورة عاجلة	<ul style="list-style-type: none"> مخاطبة حكومة الإنقاذ الوطني من خلال وزارة النقل لاستمرار مناشدة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان بضرورة إعادة فتح وتشغيل مرسى رأس عيسى النفطي بصورة عاجلة وسرعة توفير التمويل المطلوب للمرحلة الاولى من المشروع . 		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	بسبب التمويل



جدول رصد شهري حتى ٢٩/٢/٢٠٢٠ م									
م	الهدف	المبادرة	النشاط	الاجراءات	تاريخ التنفيذ (شهري)	تقييم تنفيذ الاجراءات			اسباب عدم التنفيذ
						تم التنفيذ	جاري التنفيذ	لم يتم التنفيذ	
24	ج/٧/٤	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	استكمال صيانة الطرق الاسفلتية بميناء الحديد	• اعداد وثائق المناقصة • الاعلان عن المناقصة • فتح المظاريف وتحليل العروض • ارساء العطاء وتوقيع العقد		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	تم البدء في تنفيذ المشروع مع بداية العام ٢٠١٨ م ويتمويل من مصلحة الطرق وقد تم تنفيذ ما تصل نسبته الى ١٠% تمثلت بالأعمال الترابية وكان يفترض ان تبدأ الاعمال الاسفلتية مع بداية العام ٢٠١٩ م .. الا ان المشروع توقف لأسباب فنية واسباب مالية .. وقد بادرت المؤسسة الى ادراجه ضمن مشاريعها الممولة ذاتياً لاستكمال ما تبقى من المشروع .
25	ج/٧/٤	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	تنفيذ الاعمال المعدنية لمحطة كهرباء ميناء الحديد	• اعداد وثائق المناقصة • الاعلان عن المناقصة • فتح المظاريف وتحليل العروض • ارساء العطاء وتوقيع العقد • تسليم الموقع والبدء بالتنفيذ		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
26	ج/٧/٤	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	صيانة واعادة تأهيل الساحات الاسفلتية بكلا من مينائي الحديد والصليف	• اعداد وثائق المناقصة • الاعلان عن المناقصة • فتح المظاريف وتحليل العروض • ارساء العطاء وتوقيع العقد • تسليم الموقع والبدء بالتنفيذ		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	بسبب التمويل
27	ج/٧/٤	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	اعداد الدراسة والتصاميم الهندسية والإنشائية الخاصة بمبنى خدمة الجمهور والبوابة الرئيسية الخاصة بالمبنى المركز الرئيسي	• اعداد جداول الكميات والمواصفات الخاص بالمشروع تحت اشراف كادر متخصص. • حل مشكلة تحديد حدود ارض مع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني. • إنزال المناقصة والبدء بتنفيذ		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
28	ج/٧/٤	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	اعداد الدراسة وإنشاء وتنفيذ محطة انطلاق ووصول لنقل الجماعي لتسهيل حركة والمسافرين	• تسهيل الاجراءات وفتح باب الاستثمار للمستثمرين المحليين. • حل مشكلة تحديد حدود ارض مع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وأمانة العاصمة.		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



جدول رصد شهري حتى ٢٩/٢/٢٠٢٠ م									
م	الهدف	المبادرة	النشاط	الاجراءات	تاريخ التنفيذ (شهري)	تقييم تنفيذ الاجراءات			اسباب عدم التنفيذ
						تم التنفيذ	جاري التنفيذ	لم يتم التنفيذ	
29	ج/٧/٤	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	اعداد الدراسة الفنية لإنشاء موقف شاخات النقل الثقيل محافظة الحديدة	• تجهيز الكادر الهندسي الفني الخاص بأعداد الدراسة • حل مشكلة تسليم الارض مع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
30	ج/٧/٤	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	اعداد الدراسة الفنية لإنشاء ميناء علب البري بشكل متكامل يلبي تسهيل حركة التجارة والمسافرين.	• تجهيز الكادر الهندسي الفني الخاص بأعداد الدراسة • تسليم الارض من الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
31	ج/٧/٤	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	تنفيذ الربط شبكي مع الشركات بنسبة ١٠٠%	• تقسيم مراحل الربط والبدء بالتنفيذ. • التنسيق مع شركات النقل • تجهيز الكادر الفني بالاحتياجات المطلوبة ليتسنى الانجاز بحسب المواصفات.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
32	ج/٧/٤	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	اعداد الدراسة الفنية لإنشاء الميناء الجاف في منطقة المساجد.	• تجهيز الكادر الهندسي الفني الخاص بأعداد الدراسة • تسليم الارض من الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
33	ج/٧/٤	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	اعداد الدراسة الفنية لإنشاء الميناء الجاف في منطقة حزيز.	• تجهيز الكادر الهندسي الفني الخاص بأعداد الدراسة • تسليم الارض من الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
34	ج/٧/٤	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	رفع القدرات والكفاءات وتنمية المهارات للكوادر البشرية وإعداد خطة تدريبية لتنمية الكوادر البشرية	• تحديد الاحتياجات الفعلية لبناء القدرات وتنمية المهارات. • تحديد المستفيدين والبدء بالتنفيذ.		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
35	ج/٧/٤	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	تنفيذ مشروع توليد الطاقة بالألواح الشمسية بقوة ١٠ كيلو صديقة للبيئة.	• تحديد الاحتياجات والبدء بأعداد الدراسات والتصاميم. • إنزال المناقصة والبدء بالتنفيذ.		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
36	ج/٧/٤	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	إعادة تصميم الموقع الالكتروني للهيئة	• تجهيز الكادر الفني بالاحتياجات المطلوبة ليتسنى الانجاز بحسب المواصفات.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	



جدول رصد شهري حتى ٢٩/٢/٢٠٢٠ م									
م	الهدف	المبادرة	النشاط	الاجراءات	تاريخ التنفيذ (شهري)	تقييم تنفيذ الاجراءات			اسباب عدم التنفيذ
						تم التنفيذ	جاري التنفيذ	لم يتم التنفيذ	
37	ج/٢١	تعزيز دور الاعلام في مواجهة العدوان وكشف جرائمه	مواصلة اعداد الخطط الاعلامية الطارئة والاستثنائية لمواجهة العدوان والرد على ادعاءاته وضح جرائمه وانتهاكاته في موائى المؤسسة	<ul style="list-style-type: none"> • مواصلة رصد وتوثيق جرائم العدوان وانتهاكاته والرد على ادعاءاته وافتراءاته الكاذبة والمضللة وتفنيدها وتوضيح الحقائق للرأي العام المحلي والدولي. • مواصلة استقبال الوفود الدولية ومندوبين منظمات حقوق الانسان ومندوبين القنوات الاعلامية واطلاعهم على كافة الحقائق التي تحاول قوى العدوان تزويرها وتوضيح ما تعانيه المؤسسة من مشاكل تشغيلية نتيجة استمرار الحصار والاجراءات التعسفية التي تمارسها قوى العدوان . • استمرار عقد المؤتمرات واللقاءات الصحفية (مقروءة 		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
38	أ / ٤ / 4	تشجيع الاستثمار المباشر في تنفيذ البنى التحتية للظهير الخلفي لميناء الحديدة	مواصلة تنفيذ البرامج التسويقية والترويجية لمحاولة جذب واستقطاب أعداد جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب . تشجيع القطاع الخاص على توسيع أنشطتهم في الموائى التابعة للمؤسسة	<ul style="list-style-type: none"> • مواصلة الترويج للمساحات المتاحة للاستثمار والتعريف بالمزايا والامتيازات الممنوحة للمستثمرين داخل حرم الموائى التابعة للمؤسسة. • استمرار تقديم التسهيلات لتشجيع القطاع الخاص والشركات التجارية والملاحية المتواجدة في موائى المؤسسة على توسيع أنشطتها القائمة. • مواصلة الاجتماعات الدورية بين قيادة المؤسسة والغرفة الملاحية والتجارية ومناقشة المشاكل والمعوقات وإيجاد الحلول المناسبة لها. 		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



جدول رصد شهري حتى ٢٩/٢/٢٠٢٠ م

م	الهدف	المبادرة	النشاط	الاجراءات	تاريخ التنفيذ (شهري)	تقييم تنفيذ الاجراءات			اسباب عدم التنفيذ
						تم التنفيذ	جاري التنفيذ	لم يتم التنفيذ	
39	أ / ٢ / 5	تصحيح وتصويب الهيكل التنظيمي للمؤسسة والعمل على ربطه بالتوصيف الوظيفي وتحديد المهام والاختصاصات بدقة	إعادة النظر في اللائحة التنظيمية الخاصة بالمؤسسة بما ينسجم مع طبيعة نشاط المؤسسة خلال هذه المرحلة والمرحلة القادمة	<ul style="list-style-type: none"> مواصلة واستكمال الدراسة المتعلقة بإعادة النظر في اللائحة التنظيمية الخاصة بالمؤسسة وفقاً لطبيعة نشاطها في الوقت الراهن وتوجهاتها للمرحلة القادمة. الاستعانة بشركة استشارية دولية متخصصة لغرض معالجة وتصحيح الاختلالات الموجودة في الهيكل الحالي والبدء بإجراءات التوصيف الوظيفي وفقاً لما يتم تعديله وإقراره والاتفاق عليه في اللائحة التنظيمية المعدلة. 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
40	أ / ٦ / 5	مواصلة واستمرار تنفيذ أعمال التوسعة والتطوير في الأنظمة الآلية للمؤسسة ومعالجة ما يستجد من مشاكل وأوجه قصور	مواكبة التطورات الحديثة في مجال الأنظمة الإلكترونية والحاسوبية ومواصلة تحسينها وتطويرها	<ul style="list-style-type: none"> • شراء وتوريد عدد من أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها من الطابعات والشبكات لاستكمال تفعيل الدورة المستندية في جميع الإدارات والمرافق التابعة لميناء الحديدة . • استكمال منظومة كاميرات المراقبة الأمنية وتطويرها . • استكمال الأرشيف الإلكتروني لبعض الإدارات العامة. • التنسيق مع وزارة النقل للخروج ببرنامج عبر نظام الأتدرويد خاص بإحصائيات حركة نشاط السفن والبضائع الواردة . • تطوير وتحسين نظام البصمة الإلكترونية . • تطوير جهاز السيرفر وتوابعه . 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		



جدول رصد شهري حتى ٢٩/٢/٢٠٢٠ م									
م	الهدف	المبادرة	النشاط	الاجراءات	تاريخ التنفيذ (شهري)	تقييم تنفيذ الاجراءات			اسباب عدم التنفيذ
						تم التنفيذ	جاري التنفيذ	لم يتم التنفيذ	
41	أ / ٨ / 5	وضع استراتيجية وطنية لتنمية الموارد البشرية وتأهيلها لرفع ادائها و كفاءتها بما يلبي احتياجات سوق العمل المحلية وقدرتها المنافسة على فرص العمل الاقليمية	مواصلة رفع القدرات والكفاءات وتنمية المهارات للكوادر البشرية العاملة في موائى المؤسسة	<ul style="list-style-type: none"> • تنفيذ الخطة التدريبية والتأهيلية المعدة من قبل الاخوة في الموارد البشرية - إدارة التدريب للعام الحالي ٢٠٢٠ م والتمثلة ب عدد (٤٢) دورة داخلية تستهدف (٥٠٧) موظف متدرب . • تنفيذ البرامج الارشادية والتوعوية والتثقيفية للالتزام بالمبادئ والمثل (اهمها ترسيخ مبدأ الرقابة الذاتية والالهية) وضوابط واجراءات تعزيز الانضباط والالتزام والارشاد في القيام بالمسئوليات العامة الموكلة. 		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



جدول رصد شهري حتى ٢٠٢٠/٢/٢٩ م									
م	الهدف	المبادرة	النشاط	الاجراءات	تاريخ التنفيذ (شهري)	تقييم تنفيذ الاجراءات			اسباب عدم التنفيذ
						تم التنفيذ	جاري التنفيذ	لم يتم التنفيذ	
42	ب/ ٤/ 5/	رفع كفاءة الأجهزة الحكومية من خلال هندسة الإجراءات والاستفادة من التقنية في تبسيطها وتسريع انجازها وضبط مظاهر الفساد المالي والاداري	تحديث الدليل الإرشادي للحصول على الخدمات التي تقدمها المؤسسة والبدء في تفعيله وتعميمه على كافة الجهات التي تتعامل مع المؤسسة	• استكمال عملية تحديث الدليل الإرشادي التي تم البدء بها نهاية العام المنصرم ٢٠١٩ م . • طباعة نسخة جديدة ومحدثة من الدليل وتوزيعه على كافة الجهات المعنية والمستفيدة . • نشر نسخة الكترونية من الدليل في الموقع الالكتروني الخاص بالمؤسسة والموقع الخاص بوزارة النقل لسهولة الاطلاع والحصول عليها.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
43		إعادة تأهيل البنية التحتية الأخرى بما فيها قطاع النقل، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب منها بصورة تحقق استقراراً اجتماعياً وحياة كريمة للمواطن.	اعادة تأهيل مبنى فرع الهيئة العامة للشئون البحرية الواقع في حرم الميناء	اعداد الدراسة + التعاقد		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	تم عمل ترميم لجزء من المبنى ولم يستكمل بقية الترميمات بسبب قلة الامكانيات
44	ج/ 4/٧/	إعادة تأهيل البنية التحتية الأخرى بما فيها قطاع النقل، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب منها بصورة تحقق استقراراً اجتماعياً وحياة كريمة للمواطن.	شراء وتوفير معدات وادوات مكافحة تلوث اضافية لتعويض المخزون الاحتياطي للهيئة في مواجهه حالات التلوث البحري الطارئة	البحث عن تمويل خارجي من منظمات ومراكز مختصة اقليمية و دولية		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	بسبب التمويل
45		إعادة تأهيل وحدة مكافحة التلوث البحري (الزورقي رافع) في الهيئة العامة للشئون البحرية - الحديدية . بغرض رفع جاهزيته وقدرته في مواجهة	اعادة تأهيل وحدة مكافحة التلوث البحري (الزورقي رافع) في الهيئة العامة للشئون البحرية - الحديدية . بغرض رفع جاهزيته وقدرته في مواجهة	البحث عن تمويل خارجي من منظمات ومراكز مختصة اقليمية و دولية		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

معد التقرير: الوحدة التنفيذية الرئيسية

اللجنة التنفيذية بالجهة :وزارة النقل

الصفة: رئيس الوحدة التنفيذية

الاسم: نذير الدبعي

التوقيع:

التاريخ:

دعتمد
رئيس الجهة

الصفة: وزير النقل

الاسم: اللواء الركن / زكريا يحيى الشامي

التوقيع:

التاريخ:

مواعيد التسليم الرصد الشهرية		
البيان	الى	من
من الشهر التالي	2	لشهر 28
من الشهر نفسه - يرفع للوحدة	5	3
يرفع التقرير من الوحدة الفنية لرئيس الجمهورية	10	6

تعليمات هامه :

الجهات

من الجهات الى المكتب التنفيذي :

مكتب التنفيذي الى الوحدة الفنية للمتابعة والت

نسخة ورقية معدة ونسخة في نموذج

في حالة اي استفسار :

info@meunit.net

البريد الالكتروني

01-229371

رقم الهاتف / الفاكس

التواصل مع الوحدة الفنية عبر

y.vision@yemenvision.gov.ye

البريد الالكتروني

01-228357

رقم الهاتف / الفاكس

التواصل مع المكتب التنفيذي عبر

ملاحظة: سيتم تقييم الجهات بحسب التزامها بمواعيد تسليم البيانات المذكورة اعلاه