



جدول رصد شهري حتى 30/ابريل/2020 م									
م	الهدف	المبادرة	النشاط	الاجراءات	تاريخ التنفيذ (شهري)	تقييم تنفيذ الاجراءات			اسباب عدم التنفيذ
						تم التنفيذ	جاري التنفيذ	لم يتم التنفيذ	
1	ج/47	ازالة مخلفات العدوان ومعالجة اثاره وانعكاساته السلبية على مستوى الاداء	توريد و تركيب التجهيزات الفنية اللازمة بالتنسيق مع المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للطيران المدني و إيجاد السبل لإيصالها إلى صنعاء.	المعدات جاهزة في جيبوتي و بانتظار السماح بدخولها اليمن	الربع الاول والربع الثاني	√			حيث تم شراء الاجهزه ولكن لم تستطيع الهيئة ادخالها الى صنعاء بسبب العدوان والحصار
2			إعادة تأهيل و تطوير منظومة الأرصاد في المطارات الدولية.	أعداد الدراسة	خلال العام 2020م	√			
3			إعداد الدراسة الفنية لمركز الملاحة الجوية الجديد وفقاً للمتطلبات الدولية لذلك.	أعداد الدراسة	خلال الربع اول والثاني والثالث	√			
4			صيانة مدرج الإقلاع و الهبوط لمطار صنعاء الدولي	تتم الصيانة بشكل دوري بعد كل قصف للمدرج من قبل قصفها من طيران العدوان	خلال العام 2020م	√			
5			صيانة مبنى الترحيل لمطار صنعاء الدولي		خلال العام 2020م	√			
6			صيانة محطة الكهرباء والمولدات لمطار صنعاء الدولي		خلال العام 2020م	√			
7			صيانة شبكتي المياه والصرف الصحي لمطار صنعاء الدولي		خلال العام 2020م	√			
8			صيانة سور مطار صنعاء الدولي وبواب الحراسة.		خلال العام 2020م	√			
9	ج/47	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	تسوير اراضي حرم مشروع مطار صنعاء الدولي الجديد	أعداد الدراسة + التعاقد	خلال العام 2020م	√			
10			استكمال البرنامج العالمي للتدقيق على نهج الرقابة المستمر على السلامة (USAP)	بحسب البرنامج المعد لأربع سنوات	خلال العام 2020م	√			
11			استكمال البرنامج لوطني لسلامة الطيران (SSP) وامن الطيران	بحسب البرنامج المعد لأربع سنوات	خلال العام 2020م	√			
12			استكمال أعمال الترميمات و الأثاث لمبنى الملاحة الموقت.	أعداد الدراسة	خلال العام 2020م	√			
13			المتابعة و التنسيق مع المطارات الواقعة تحت سيطرة العدوان لتوحيد آلية التوريد.	تدقق الإيرادات من المطارات الواقعة تحت سيطرة العدوان 20%.	خلال العام 2020م	√			
14			استكمال الاجراءات اللازمة لشراء طائرة من طراز A320	تم التنفيذ	حتى 2020/2/29	√			
15	ج/47	ازالة مخلفات العدوان ومعالجة اثاره وانعكاساته السلبية على مستوى الاداء	استكمال ازالة ثلاثة كرينات جسريه متضررة بشكل كلي حيث وقد تم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثالث من العام المنصرم 2019م	تم التنفيذ	حتى 2020/2/29	√			
16	ج/47	البرنامج الوطني لإعادة الاعمار	شراء وتوريد عدد اثنين كرينات حاويات جسريه بقوة (55) طن للكرين الواحد .	مخاطبة المجلس السياسي الاعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الانسانية والتعاون الدولي	خلال العام 2020م	√		عدم توفر تمويل حكومي أو خارجي ، وكذا الحصار الذي تفرضه دول العدوان على المنافذ الجوية والبحرية والبرية قد يعيق وصول الخبراء بالإضافة الى ظهور وباء كورونا مؤخرًا وما ترتب عليه من اغلاق المطارات وفرض الحجر الصحي على العديد من دول العالم بما فيها دول اوربا .	



جدول رصد شهري حتى 30/ابريل/2020 م									
م	الهدف	المبادرة	النشاط	الاجراءات	تاريخ التنفيذ (شهري)	تقييم تنفيذ الاجراءات			اسباب عدم التنفيذ
						تم التنفيذ	جاري التنفيذ	لم يتم التنفيذ	
17	ج/47	ازالة مخلفات العدوان ومعالجة اثاره وانعكاساته السلبية على مستوى الاداء	إعادة تأهيل هجر الحاضنات المتضرر كليا	<ul style="list-style-type: none"> إعداد وثائق المناقصة من تكلفة تقديرية وجداول للكميات والمواصفات. الإعلان عن المناقصة فتح المظاريف وتحليل العطاءات. تحديد الفائز بالمناقصة وإرساء العطاء. صياغة وتوقيع العقد. تسليم الموقع والبدء بالتنفيذ. 	مقرر تنفيذه في الربع الثاني من العام 2020	√√			اغلاق الباب الرابع المتعلق بالاتفاق على المشاريع المطلوب تنفيذها ذاتيا اضطر المؤسسة الى تحويل عملية التمويل من ذاتي الى خارجي وبالتنسيق مع وزارة النقل وحكومة الانقاذ الوطني للبحث عن البدائل المتاحة لتمويل المشاريع الاسعافية بادرت المؤسسة باذراج تلك
18	ج/47	مستوى الاداء	اعادة تأهيل اثنين مستودعات متضررة بشكل كلي واربعة مستودعات متضرر بشكل جزئي	<ul style="list-style-type: none"> إعداد وثائق المناقصة من تكلفة تقديرية وجداول للكميات والمواصفات. الإعلان عن المناقصة فتح المظاريف وتحليل العطاءات. تحديد الفائز بالمناقصة وإرساء العطاء. صياغة وتوقيع العقد. تسليم الموقع والبدء بالتنفيذ. 	مقرر تنفيذه في الربع الثاني من العام 2020	√√			إيقاف الباب الرابع من ابواب الموازنة المتعلق بالاتفاق الاستثماري
19	ج/47	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	شراء لثش بحري للقطر والمناورة لمؤسسة موانئ البحر اليمنية	مخاطبة المجلس السياسي الاعلى لادارة وتنسيق الشؤون الانسانية والتعاون الدولي	مقرر تنفيذه في الربع الثالث من العام 2020	√√			غياب التمويل
20	ج/47	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	شراء وتوريد قارب للإرشاد البحري لمؤسسة موانئ البحر اليمنية	مخاطبة المجلس الاعلى لادارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي	مقرر تنفيذه في الربع الثالث من العام 2020	√√			غياب التمويل
21	ج/47	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	صيانة واعادة تأهيل الرصيف النفطي رقم (2)	<ul style="list-style-type: none"> مخاطبة الحكومة بالزام شركة النفط اليمنية بتسليم المبلغ الخاص بصيانة الرصيف الى مؤسسة موانئ البحر الاحمر اليمنية للبدء باجراءات الصيانة. اعداد وثائق المناقصة والاعلان عنها فتح المظاريف وتحليل العروض ارساء العطاء وتوقيع العقد 	مقرر تنفيذه في حتى نهاية 2020م	√√			شحة تواجد مقاولين متخصصين في مجال صيانة الارصفة البحرية على المستوى المحلي وصعوبة الاعلان خارجيا في ضل استمرار الحصار والعدوان .
22	ج/47	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	صيانة واعادة تأهيل الرصيف النفطي رقم (1)	توفير التمويل	مقرر تنفيذه في حال توفير التمويل في الربع الثالث من العام 2020م	√√			غياب التمويل
23	ج/47	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	اعادة فتح وتشغيل مرسى راس عيسى النفطي بصورة عاجلة	مخاطبة حكومة الانقاذ الوطني من خلال وزارة النقل لاستمرار مناقشة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان بضرورة إعادة فتح وتشغيل مرسى راس عيسى النفطي بصورة عاجلة وسرعة توفير التمويل المطلوب للمرحلة الاولى من المشروع .	مقرر تنفيذه في الربع الرابع من العام 2020م	√√			غياب التمويل



جدول رصد شهري حتى 30/ابريل/2020 م									
م	الهدف	المبادرة	النشاط	الاجراءات	تاريخ التنفيذ (شهري)	تقييم تنفيذ الاجراءات			اسباب عدم التنفيذ
						تم التنفيذ	جاري التنفيذ	لم يتم التنفيذ	
24	ج/47	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	استكمال صيانة الطرق الاسفلتية بميناء الحديد	• اعداد وثائق المناقصة • الاعلان عن المناقصة • فتح المظاريف وتحليل العروض • ارساء العطاء وتوقيع العقد	مقرر تنفيذه في الربع الثاني من العام 2020م			٧٧	تحتاج إلى تمويل نتيجة إيقاف الباب الرابع في الموازنة من قبل وزارة المالية
25	ج/47	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	تنفيذ الاعمال المعدنية لمحطة كهرباء ميناء الحديد	• توفير التمويل • اعداد وثائق المناقصة • الاعلان عن المناقصة • فتح المظاريف وتحليل العروض • ارساء العطاء وتوقيع العقد • تسليم الموقع والبدء بالتنفيذ	مقرر تنفيذه في الربع الثاني من العام 2020م		٧٧	الحصول على تمويل للمشروع ضمن المشاريع المدعومة والممولة من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ، مراجعة دراسة المشروع المعدة من قبل المؤسسة والمحدثة من قبل البرنامج تمهيدا للبدء في اجراءات التنفيذ ، اعلان المناقصة والتعاقد مع المقاول الفائزة.	
26	ج/47	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	صيانة واعادة تأهيل المساحات الاسفلتية بكلا من مينائي الحديد والصليف	• توفير التمويل • اعداد وثائق المناقصة • الاعلان عن المناقصة • فتح المظاريف وتحليل العروض • ارساء العطاء وتوقيع العقد • تسليم الموقع والبدء بالتنفيذ	مقرر تنفيذه في الربع الثالث والرابع من العام 2020م		٧٧	تحتاج إلى تمويل نتيجة إيقاف الباب الرابع في الموازنة من قبل وزارة المالية	
27	ج/47	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	اعداد الدراسة والتصاميم الهندسية والإنشائية الخاصة بتنفيذ مبنى خدمة الجمهور والبوابة الرئيسية الخاصة بمبنى المركز الرئيسي للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري	• اعداد جداول الكميات والمواصفات الخاص بالمشروع تحت اشراف كادر متخصص. • حل مشكلة تحديد حدود ارض الهيئة العامة مع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني. • إنزال المناقصة والبدء بتنفيذ	مقرر تنفيذه في خلال العام 2020م		٧٧		
28	ج/47	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	اعداد الدراسة وإنشاء وتنفيذ محطة انطلاق وصول لنقل الجماعي البري لتسهيل حركة والمسافرين	• تسهيل الاجراءات وفتح باب الاستثمار للمستثمرين المحليين. • حل مشكلة تحديد حدود الارض مع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وأمانة العاصمة.	مقرر تنفيذه في خلال العام 2020م		٧٧		
29	ج/47	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	اعداد الدراسة الفنية لإنشاء موقف شاحنات النقل الثقيل البري محافظة الحديد	• توفير الكادر الهندسي الفني الخاص بأعداد الدراسة • حل مشكلة تسليم الارض مع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.	مقرر تنفيذه في خلال العام 2020م		٧٧		
30			اعداد الدراسة الفنية لإنشاء ميناء علب البري بشكل متكامل يلبى تسهيل حركة التجارة والمسافرين من قبل الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري.	• توفير الكادر الهندسي الفني الخاص بأعداد الدراسة	الربع الاول		٧٧		



جدول رصد شهري حتى 30/ابريل/2020 م									
م	الهدف	المبادرة	النشاط	الاجراءات	تاريخ التنفيذ(شهري)	تقييم تنفيذ الاجراءات			اسباب عدم التنفيذ
						تم التنفيذ	جاري التنفيذ	لم يتم التنفيذ	
31	ج/47/1	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	اعداد الدراسة الفنية لإنشاء ميناء علب البري بشكل متكامل يلبى تسهيل حركة التجارة والمسافرين.	• توفير الكادر الهندسي الفني الخاص بأعداد الدراسة • تسليم الارض من الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.	خلال العام 2020م	√√			
32	ج/47/1	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	تنفيذ الربط شبكي مع الشركات النقل البري بنسبة 100%	• تقسم مراحل الربط والبدء بالتنفيذ. • التنسيق مع شركات النقل • تجهيز الكادر الفني بالاحتياجات المطلوبة ليتسنى الاتجاز بحسب المواصفات.	تم الانتهاء في الربع الثاني 2020	√√			
33	ج/47/1	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	اعداد الدراسة الفنية لإنشاء الميناء الجاف في منطقة المساجد بني مطر .	• توفير الكادر الهندسي الفني الخاص بأعداد الدراسة • تسليم الارض من الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.	خلال العام 2020 م	√√			
34	ج/47/1	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	اعداد الدراسة الفنية لإنشاء الميناء الجاف في منطقة حزيز.	• توفير الكادر الهندسي الفني الخاص بأعداد الدراسة • تسليم الارض من الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.	خلال العام 2020 م	√√			
35	ج/47/1	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	انشاء وتنفيذ نظام التحصيل الالكتروني	تقسيم مراحل التنفيذ التنسيق مع شركات النقل تجهيز الكادر الفني بالاحتياجات المطلوبة ليتسنى الاتجاز حسب المواصفات	مقرر تنفيذه خلال العام 2020م	√√			
36	ج/47/1	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	تنفيذ مشروع توليد الطاقة بالألواح الشمسية بقوة 10كيلو صديقة للبيئة.	• تحديد الاحتياجات والبدء بأعداد الدراسات والتصاميم. • إنزال المناقصة والبدء بالتنفيذ.	مقرر تنفيذه خلال الربع الأول و الثاني من العام 2020م	√√			
37	أ/ 4/ 4/	تشجيع الاستثمار المباشر في تنفيذ البنى التحتية للظهير الخلفي لميناء الحديد	مواصلة تنفيذ البرامج التسويقية والترويجية لمحاولة جذب واستقطاب أعداد جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب . تشجيع القطاع الخاص على توسيع أنشطتهم في الموانئ التابعة للمؤسسة	• مواصلة الترويج للمتاحات المتاحة للاستثمار والتعريف بالمزايا والامتيازات الممنوحة للمستثمرين داخل حرم الموانئ التابعة للمؤسسة. • استمرار تقديم التسهيلات لتشجيع القطاع الخاص والشركات التجارية والملاحية المتواجدة في موانئ المؤسسة على توسيع انشطتها القائمة. • مواصلة الاجتماعات الدورية بين قيادة المؤسسة والفرقة الملاحية والتجارية ومناقشة المشاكل والمعوقات وإيجاد الحلول المناسبة لها.	خلال العام 2020م	√√		لا يوجد	
38		إعادة تأهيل البنية التحتية الأخرى بما فيها قطاع النقل، وإعادة اعمار ما دمرته الحرب منها بصورة	إعادة تأهيل مبنى فرع الهيئة العامة للشئون البحرية الواقع في حرم الميناء	اعداد الدراسة + التعاقد	خلال العام 2020 م	√√		تم عمل ترميم لجزء من المبنى ولم يستكمل بقية الترميمات بسبب قلة الإمكانيات	
39	ج/47/1		شراء وتوفير معدات وادوات مكافحة تلوث اضافية لتعويض المخزون الاحتياطي للهيئة في مواجهه حالات التلوث البحري الطارئة	البحث عن تمويل خارجي من منظمات ومراكز مختصة اقليمية و دولية	خلال العام 2020 م	√√		غياب التمويل	



جدول رصد شهري حتى 30/ابريل/2020 م

تقييم تنفيذ الاجراءات									
م	الهدف	المبادرة	النشاط	الاجراءات	تاريخ التنفيذ (شهري)	تم التنفيذ	جاري التنفيذ	لم يتم التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ
40		تحقق استقراراً اجتماعياً وحياة كريمة للمواطن.	اعادة تأهيل وحدة مكافحة التلوث البحري (الزورق رافع) في الهيئة العامة للشئون البحرية - الحديدة . بغرض رفع جاهزيته وقدرته في مواجهة	البحث عن تمويل خارجي من منظمات ومراكز مختصة اقليمية و دولية	خلال العام 2020 م			٧٧	غياب التمويل
<p>معد التقرير: الوحدة التنفيذية الرئيسية اللجنة التنفيذية بالجهة :وزارة النقل الصفة :رئيس الوحدة التنفيذية الاسم :نذير الدبجي</p> <p>التوقيع:..... التاريخ:.....</p>					<p>يعتمد رئيس الجهة الصفة : وزير النقل الاسم : اللواء الركن / زكريا يحيى الشامي التوقيع التاريخ</p>				