



جدول رصد شهري حتى 29/يونيو/2020 م									
م	الهدف	المبادرة	النشاط	الاجراءات	تاريخ التنفيذ (شهري)	تقييم تنفيذ الاجراءات			اسباب عدم التنفيذ
						تم التنفيذ	جاري التنفيذ	لم يتم التنفيذ	
1	4/7/ج	ازالة مخلفات العدوان ومعالجة اثاره وانعكاساته السلبية على مستوى الاداء	توريد وتركيب التجهيزات الفنية اللازمة بالتنسيق مع المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للطيران المدني وإيجاد السبل لإيصالها إلى صنعاء.	المعدات جاهزة في جيبوتي وبانتظار السماح بدخولها اليمن	الربع الاول والربع الثاني	√√			حيث تم شراء الاجهزه ولكن لم تستطيع الهيئة ادخالها الى صنعاء بسبب العدوان والحصار
2			إعادة تأهيل و تطوير منظومة الأرصاد في المطارات الدولية.	أعداد الدراسة	خلال العام 2020م	√√			
3			إعداد الدراسة الفنية لمركز الملاحة الجوية الجديد وفقا للمتطلبات الدولية لذلك.	أعداد الدراسة	خلال الربع اول والثاني والثالث	√√			
4			صيانة مدرج الإقلاع و الهبوط لمطار صنعاء الدولي	تم الصيانة بشكل دوري	خلال العام 2020م	√√			
5			صيانة مبنى الترحيل لمطار صنعاء الدولي	في الطور النهائي لاعداد الدراسة	خلال العام 2020م	√√			
6			صيانة محطة الكهرباء والمولدات لمطار صنعاء الدولي	قيد التنفيذ	خلال العام 2020م	√√			
7			صيانة شبكتي المياه والصرف الصحي لمطار صنعاء الدولي	تم اعداد الدراسة وهي قيد المراجعة النهائية	خلال العام 2020م	√√			
8			صيانة سور مطار صنعاء الدولي ونوب الحراسة.	قيد التنفيذ	خلال العام 2020م	√√			
9	4/7/ج	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	تسوير اراضي حرم مشروع مطار صنعاء الدولي الجديد	تم اعداد الدراسة وهي قيد المراجعة النهائية	خلال العام 2020م	√√			
10			استكمال البرنامج العالمي للتدقيق على نهج الرقابة المستمر على السلامة (USAP)	بحسب البرنامج المعد لأربع سنوات	خلال العام 2020م	√√			
11			استكمال البرنامج لوطني لسلامة الطيران (SSP) وامن الطيران	بحسب البرنامج المعد لأربع سنوات	خلال العام 2020م	√√			
12			استكمال أعمال الترميمات و الأثاث لمبنى الملاحة المؤقت.	تم الانتهاء من التنفيذ	خلال العام 2020م	√√			
13			المتابعة و التنسيق مع المطارات الواقعة تحت سيطرة العدوان لتوحيد آلية التوريد.	تدفق الإيرادات من المطارات الواقعة تحت سيطرة العدوان 20%.	خلال العام 2020م	√√			
14	4/7/ج	ازالة مخلفات العدوان ومعالجة اثاره وانعكاساته السلبية على مستوى الاداء	إعادة تفعيل العضوية في برنامج تدريب الطيران المطور (TrainAIR+)	إعادة التواصل مع المنظمة الدولية للطيران المدني و بخصوص إعادة تفعيل العضوية في "برنامج تدريب الطيران المطور" (TrainAIR+).	خلال العام 2020م	√√			
15			استكمال الاجراءات اللازمة لشراء طائرة من طراز A320	تم التنفيذ	حتى 2020/2/29	√√			
16	4/7/ج	ازالة مخلفات العدوان ومعالجة اثاره وانعكاساته السلبية على مستوى الاداء	إزالة ثلاثة كرينات جسرية متضررة بشكل كلي حيث وقد تم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثالث من العام المنصرم 2019م	تم التنفيذ	حتى 2020/2/29	√√			
16	4/7/ج	البرنامج الوطني لإعادة الاعمار	شراء وتوريد عدد اثنين كرينات حاويات جسرية بقوة (55) طن للكرين الواحد .	كان من المفترض ان يصل الخبراء الاجانب وتبدأ اجراء عملية الكشف والتقييم ليتم على ضونها اتخاذ الإجراء المناسب اما الصيانة او تمويل شراء اثنين كرينات جديدة .	الربع الثالث والرابع	√√			الحصار الذي تفرضه دول العدوان على المنافذ الجوية والبحرية والبرية بالإضافة الى ظهور وباء كورونا وما ترتب عليه من اجراءات احترازية .



جدول رصد شهري حتى 29/يونيو/2020 م									
م	الهدف	المبادرة	النشاط	الاجراءات	تاريخ التنفيذ(شهري)	تقييم تنفيذ الاجراءات			اسباب عدم التنفيذ
						تم التنفيذ	جاري التنفيذ	لم يتم التنفيذ	
17	ج/47/1	ازالة مخلفات العدوان ومعالجة اثاره وانعكاساته السلبية على مستوى الاداء	إعادة تأهيل هنجر الحاضنات المتضرر كلباً بمساحة (2400م ²)	تم استلام ومراجعة النسخة الاخيرة لدراسة المشروع والمرسلة من البرنامج في شهر مايو وظهرت ايضا بعض الملاحظات المحدودة فيها وتم الرفع بها ليتم التعديل النهائي للدراسة بموجبها من قبل البرنامج وبعد الموافقة عليها سيتم بموجب ذلك اعلان مناقصة التنفيذ من قبل البرنامج .	مقرر تنفيذه في شهر يونيو	√√			اغلاق الباب الرابع المتعلق بالاتفاق على المشاريع
18			اعادة تأهيل اثنين مستودعات متضررة بشكل كلي واربعة مستودعات متضرر بشكل جزئي	يلزم البدء باعداد دراسة اعادة التأهيل لبقية المستودعات المتضررة والبحث عن تمويل . (لا يوجد مستجدات)	مقرر تنفيذه في الربع الثاني من العام 2020	√√			وجود اولويات وفق ما تم الاتفاق عليه مع البرنامج الاتماني بمذكرة التفاهم
19	ج/47/1	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	شراء لثش بحري للقطر والمناورة لمؤسسة موانئ البحر اليمنية	لا توجد اجراءات منفذة	مقرر تنفيذه في الربع الثالث من العام 2020	√√			ما زالت المؤسسة في مرحلة البحث عن تمويل للمشروع في اطار مشاريع المرحلة الثانية وفقاً للتفاهات الجارية مع البرنامج الاتماني للامم المتحدة .
20	ج/47/1	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	شراء وتوريد قارب للإرشاد البحري لمؤسسة موانئ البحر اليمنية	تم مراجعة وثيقة المواصفات الفنية لقارب الارشاد والمقدمة من قبل برنامج الامم المتحدة الاتماني وتم الرفع بملاحظات فنية حولها وتم التعديل من قبل البرنامج بموجبها والارسال الى المؤسسة وتم مراجعتها والموافقة الفنية عليها وسيتم الرد للبرنامج بذلك لاستكمال اجراءات التنفيذ	شهر يونيو و يوليو	√√			لا يوجد
21	ج/47/1	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	صيانة واعادة تأهيل الرصيف النفطي رقم (2)	تم استلام وفتح وثائق المقاولين المتقدمين لمنافسة التأهيل المسبق في مجال إصلاح وترميم المنشآت البحرية (مشروع صيانة وإصلاح الأضرار بالرصيف النفطي رقم 2 بميناء الحديدة) بتاريخ 22-6-2020 م والتي اعلنت عنها المؤسسة وكان عدد المقاولين المتقدمين 13 وحالياً يتم استكمال الاجراءات للتحليل لاختيار المقاولين المؤهلين .	شهر يونيو و يوليو	√√			
22	ج/47/1	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	صيانة واعادة تأهيل الرصيف النفطي رقم (1)	قامت المؤسسة باعداد وتحديث دراسة المشروع وارسالها للبرنامج وحالياً يتم مراجعة وثيقة تفاصيل مواصفات بوج الربط التابعة للرصيف والمقدمة من البرنامج في اواخر شهر يونيو وذلك على ضوء المراجعات السابقة وبعدها سيتم استكمال اجراءات الاعلان والتنفيذ من قبل البرنامج الاتماني للامم المتحدة .	مقرر تنفيذه في حال توفير التمويل في الربع الثالث من العام 2020م	√√			غياب التمويل



جدول رصد شهري حتى 29/يونيو/2020 م									
م	الهدف	المبادرة	النشاط	الاجراءات	تاريخ التنفيذ (شهري)	تقييم تنفيذ الاجراءات			اسباب عدم التنفيذ
						تم التنفيذ	جاري التنفيذ	لم يتم التنفيذ	
23	ج/47/1	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	اعادة فتح وتشغيل مرسى راس عيسى النفطي بصورة عاجلة	اصدار قرار مجلس الوزراء بالمخالفة رقم (83) لسنة 2019م	مقرر تنفيذه في الربع الرابع من العام 2020م			٧٧	تعتبر المذكرة برقم (ون/2017/622/51) الموجهة من مراد علي الحالمي إلى مدير آية الأمم المتحدة للرقابة والتفتيش بإيقاف منح تصاريح الدخول إلى منشأة (منشأة راس عيسى النفطية) ابتداء من تاريخ 7/يونيو/2017 وتحويل التصاريح إلى منشأة النفط بميناء الحديد، وكذا أيضا قرار مجلس الوزراء رقم (83) لسنة 2019 يعد مخالفا للقوانين واللوائح النافذة ويعيق إعادة فتح وتشغيل ميناء راس عيسى النفطي.
24	ج/47/1	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	استكمال صيانة الطرق الاسفلتية بميناء الحديد	لا توجد اجراءات منفذه	مقرر تنفيذه في الربع الثاني من العام 2020م وستم ترحيلة الى الربع الثالث والربع			٧٧	تحتاج إلى تمويل نتيجة إيقاف الباب الرابع في الموازنة من قبل وزارة المالية
25	ج/47/1	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	تنفيذ الاعمال المعدنية لمحطة كهرباء ميناء الحديد	تم زيارة الموقع من قبل المقاولين المتقدمين لمناقصة المشروع والمعتم منها من قبل البرنامج الانماني للامم المتحدة وتم فتح المظاريف للعطاءات من قبلهم ويتم حاليا استكمال بقية اجراءات التحليل والترسيه من قبل البرنامج	مقرر تنفيذه في الربع الثاني من العام 2020م تم ترحيلة الى شهر يوليو في الربع الثالث		٧٧		
26	ج/47/1	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	صيانة واعادة تاهيل الساحات الاسفلتية بكلا من مينائي الحديد والصليف	لا توجد اجراءات منفذه كون النشاط سيتم تنفيذه بحسب الخطة في الربع الرابع 2020م	مقرر تنفيذه في الربع الثالث والربع من العام 2020م			٧٧	تحتاج إلى تمويل نتيجة إيقاف الباب الرابع في الموازنة من قبل وزارة المالية
27	ج/47/1	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	اعداد الدراسة والتصاميم الهندسية والإنشائية الخاصة بتنفيذ مبنى خدمة الجمهور والبوابة الرئيسية الخاصة بمبنى المركز الرئيسي للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري	• اعداد جداول الكميات والمواصفات الخاص بالمشروع تحت اشراف كادر متخصص. • حل مشكلة تحديد حدود ارض الهيئة العامة مع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني. • إنزال المناقصة والبدء بتنفيذ	مقرر تنفيذه في خلال العام 2020م		٧٧		
28	ج/47/1	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	اعداد الدراسة وإنشاء وتنفيذ محطة انطلاق وصول لنقل الجماعي البري لتسهيل حركة والمسافرين	• تسهيل الاجراءات وفتح باب الاستثمار للمستثمرين المحليين. • حل مشكلة تحديد حدود الارض مع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وأمانة العاصمة.	مقرر تنفيذه في خلال العام 2020م		٧٧		



جدول رصد شهري حتى 29/يونيو/2020 م									
م	الهدف	المبادرة	النشاط	الاجراءات	تاريخ التنفيذ(شهري)	تقييم تنفيذ الاجراءات			اسباب عدم التنفيذ
						تم التنفيذ	جاري التنفيذ	لم يتم التنفيذ	
29	ج/47	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	اعداد الدراسة الفنية لإنشاء موقف شاحنات النقل الثقيل البري محافظة الحديدة	• توفير الكادر الهندسي الفني الخاص بأعداد الدراسة • حل مشكلة تسليم الارض مع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.	مقرر تنفيذه خلال العام 2020م	٧٧			
30			اعداد الدراسة الفنية لإنشاء ميناء علب البري بشكل متكامل يلبي تسهيل حركة التجارة والمسافرين من قبل الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري.	• توفير الكادر الهندسي الفني الخاص بأعداد الدراسة	الربع الاول	٧٧			
31	ج/47	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	اعداد الدراسة الفنية لإنشاء ميناء علب البري بشكل متكامل يلبي تسهيل حركة التجارة والمسافرين.	• توفير الكادر الهندسي الفني الخاص بأعداد الدراسة • تسليم الارض من الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.	خلال العام 2020م	٧٧			
32	ج/47	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	تنفيذ الربط شبكي مع الشركات النقل البري بنسبة 100%	• تقسيم مراحل الربط والبدء بالتنفيذ. • التنسيق مع شركات النقل • تجهيز الكادر الفني بالاحتياجات المطلوبة ليتسنى الانجاز بحسب المواصفات.	تم الانتهاء في الربع الثاني 2020	٧٧			
33	ج/47	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	اعداد الدراسة الفنية لإنشاء الميناء الجاف في منطقة المساجد بني مطر .	• توفير الكادر الهندسي الفني الخاص بأعداد الدراسة • تسليم الارض من الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.	خلال العام 2020 م	٧٧			
34	ج/47	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	اعداد الدراسة الفنية لإنشاء الميناء الجاف في منطقة حزيز.	• توفير الكادر الهندسي الفني الخاص بأعداد الدراسة • تسليم الارض من الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.	خلال العام 2020 م	٧٧			
35	ج/47	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	انشاء وتنفيذ نظام التحصيل الالكتروني	تقسيم مراحل التنفيذ التنسيق مع شركات النقل تجهيز الكادر الفني بالاحتياجات المطلوبة ليتسنى الانجاز حسب المواصفات	مقرر تنفيذه خلال العام 2020م	٧٧			
36	ج/47	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	تنفيذ مشروع توليد الطاقة بالألواح الشمسية بقوة 10كيلو صديقة للبيئة.	تم فتح المظاريف وجاري التحليل	مقرر تنفيذه خلال الربع الأول و الثاني من العام 2020م	٧٧			
37	أ/ 4/ 4	تشجيع الاستثمار المباشر في تنفيذ البنى التحتية للظهير الخلفي لميناء الحديدة	مواصلة تنفيذ البرامج التسويقية والترويجية لمحاولة جذب واستقطاب أعداد جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب . تشجيع القطاع الخاص على توسيع أنشطتهم في الموانئ التابعة للمؤسسة	تم التقديم للمؤسسة من قبل بعض من المستثمرين المتقدمين الدراسات المطلوبة الاقتصادية والبيئية لمشاريعهم (الصلحي وهائل سعيد والزليبي ...) ليتم مراجعتها للتأكد من سلامتها واستيفائها للشروط تمهيداً لاستكمال بقية الاجراءات , بالإضافة الى قيام المؤسسة بتكليف المختصين لديها بالادارة العامة للمشاريع للقيام بمسح شامل للحرم الخارجي لميناء الصليف وتخطيطه لتحديد المساحات الشاغرة للاستثمار	شهر ابريل ومايو	٧٧		لا يوجد	



جدول رصد شهري حتى 29/يونيو/2020 م

م	الهدف	المبادرة	النشاط	الاجراءات	تاريخ التنفيذ (شهري)	تقييم تنفيذ الاجراءات		
						تم التنفيذ	جاري التنفيذ	لم يتم التنفيذ
38	ج/471	إعادة تأهيل البنية التحتية الأخرى بما فيها قطاع النقل، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب منها بصورة تحقق استقراراً اجتماعياً وحياة كريمة للمواطن.	إعادة تأهيل مبنى فرع الهيئة العامة للشئون البحرية الواقع في حرم الميناء	اعداد الدراسة + التعاقد	خلال العام 2020 م	٧٧		تم عمل ترميم لجزء من المبنى ولم يستكمل بقية الترميمات بسبب قلة الإمكانيات
39			شراء وتوفير معدات وادوات مكافحة تلوث اضافية لتعويض المخزون الاحتياطي للهيئة في مواجهه حالات التلوث البحري الطارئة	البحث عن تمويل خارجي من منظمات ومراكز مختصة اقليمية و دولية	خلال العام 2020 م	٧٧	غياب التمويل	
40			إعادة تأهيل وحدة مكافحة التلوث البحري (الزورق رافع) في الهيئة العامة للشئون البحرية - الحديدة . بغرض رفع جاهزيته وقدرته في مواجهة	البحث عن تمويل خارجي من منظمات ومراكز مختصة اقليمية و دولية	خلال العام 2020 م	٧٧	غياب التمويل تم تشكيل لجنة لتحديد احتياجات الزورق ولكن بسبب جانحة كورونا العمل توقف	

يعتـمـد
رئيس الجهة
الصفة : وزير النقل
الاسم : اللواء الركن / زكريا يحيى الشامي
التوقيع
التاريخ

معد التقرير: الوحدة التنفيذية الرئيسية
اللجنة التنفيذية بالجهة : وزارة النقل
الصفة : رئيس الوحدة التنفيذية
الاسم : نذير الدبجي
التوقيع:.....
التاريخ:.....