



جدول رصد شهري حتى ٢٠٢٠/٣/٢٨ م									
م	الهدف	المبادرة	النشاط	الاجراءات	تاريخ التنفيذ (شهري)	تقييم تنفيذ الاجراءات			اسباب عدم التنفيذ
						تم التنفيذ	جاري التنفيذ	لم يتم التنفيذ	
1	4/٧/ج	ازالة مخلفات العدوان ومعالجة اثاره وانعكاساته السلبية على مستوى الاداء	توريد و تركيب التجهيزات الفنية اللازمة بالتنسيق مع المكتب الاقليمي للمنظمة الدولية للطيران المدني و إيجاد السبل لإيصالها إلى صنعاء.	المعدات جاهزة في جيبوتي و بانتظار السماح بدخولها اليمن	الربع الاول والربع الثاني	√√			حيث تم شراء الاجهزه ولكن لم تسطيع الهيئة ادخالها الى صنعاء بسبب العدوان والحصار
2			إعادة تأهيل و تطوير منظومة الأرصاد في المطارات الدولية.	أعداد الدراسة	خلال العام ٢٠٢٠ م	√√			
3			إعداد الدراسة الفنية لمركز الملاحة الجوية الجديد وفقاً للمتطلبات الدولية لذلك.	أعداد الدراسة	خلال الربع اول والثاني والثالث	√√			
4			صيانة مدرج الإقلاع و الهبوط لمطار صنعاء الدولي	صيانة مبنى الترحيل لمطار صنعاء الدولي صيانة محطة الكهرباء والمولدات لمطار صنعاء الدولي صيانة شبكتي المياه والصرف الصحي لمطار صنعاء الدولي صيانة سور مطار صنعاء الدولي ونوب الحراسة.	خلال العام ٢٠٢٠ م	√√			
5			صيانة مبنى الترحيل لمطار صنعاء الدولي		خلال العام ٢٠٢٠ م	√√			
6			صيانة محطة الكهرباء والمولدات لمطار صنعاء الدولي		خلال العام ٢٠٢٠ م	√√			
7			صيانة شبكتي المياه والصرف الصحي لمطار صنعاء الدولي		خلال العام ٢٠٢٠ م	√√			
8			صيانة سور مطار صنعاء الدولي ونوب الحراسة.		خلال العام ٢٠٢٠ م	√√			
9	تسوير اراضي حرم مشروع مطار صنعاء الدولي الجديد	أعداد الدراسة + التعاقد	خلال العام ٢٠٢٠ م		√√				
10	استكمال البرنامج العالمي للتدقيق على نهج الرقابة المستمر على السلامة (USAP)	بحسب البرنامج المعد لأربع سنوات	خلال العام ٢٠٢٠ م		√√				
11	استكمال البرنامج لوطني لسلامة الطيران (SSP) وامن الطيران	بحسب البرنامج المعد لأربع سنوات	خلال العام ٢٠٢٠ م		√√				
12	4/٧/ج	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	استكمال أعمال الترميمات و الأثاث لمبنى الملاحة المؤقت.	أعداد الدراسة	خلال العام ٢٠٢٠ م	√√			
13		المتابعة و التنسيق مع المطارات الواقعة تحت سيطرة العدوان لتوحيد آلية التوريد.	تدفق الإيرادات من المطارات الواقعة تحت سيطرة العدوان ٢٠%.	خلال العام ٢٠٢٠ م	√√				
14		استكمال الاجراءات اللازمة لشراء طائرة من طراز A320	تم التنفيذ	حتى ٢٠٢٠/٢/٢٩	√√				
15	4/٧/ج	ازالة مخلفات العدوان ومعالجة اثاره وانعكاساته السلبية على مستوى الاداء	استكمال ازالة ثلاثة كرنيات جسيه متضررة بشكل كلي حيث وقد تم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثالث من العام المنصرم ٢٠١٩ م	تم التنفيذ	حتى ٢٠٢٠/٢/٢٩	√√			
16	4/٧/ج	البرنامج الوطني لإعادة الاعمار	شراء و توريد عدد اثنين كرنيات حاويات جسيه بقوة (٥٥) طن للكرين الواحد .	مخاطبة المجلس السياسي الاعلى لادارة وتنسيق الشؤون الانسانية والتعاون الدولي	خلال العام ٢٠٢٠ م	√√		غياب التمويل	
17		ازالة مخلفات العدوان ومعالجة	إعادة تأهيل هنجر الحاضنات المتضرر كليا	• إعداد وثائق المناقصة من تكلفة تقديرية وجدول الكميات والمواصفات. • الإعلان عن المناقصة • فتح المظاريف وتحليل العطاءات. • تحديد الفائز بالمناقصة وإرساء العطاء. • صياغة وتوقيع العقد. • تسليم الموقع والبدء بالتنفيذ.	مقرر تنفيذه في الربع الثاني من العام ٢٠٢٠ م	√√		غياب التمويل	



جدول رصد شهري حتى ٢٠٢٠/٣/٢٨ م									
م	الهدف	المبادرة	النشاط	الاجراءات	تاريخ التنفيذ (شهري)	تقييم تنفيذ الاجراءات			اسباب عدم التنفيذ
						تم التنفيذ	جاري التنفيذ	لم يتم التنفيذ	
18	ج/١٧/٤	الارة والمعدات السلبية على مستوى الاداء	اعادة تأهيل اثنين مستودعات متضررة بشكل كلي واربعه مستودعات متضرر بشكل جزئي	<ul style="list-style-type: none"> <li>إعداد وثائق المناقصة من تكلفة تقديرية وجداول للكميات والمواصفات.</li> <li>الإعلان عن المناقصة</li> <li>فتح المظاريف وتحليل العطاءات.</li> <li>تحديد الفائز بالمناقصة وإرساء العطاء.</li> <li>صياغة وتوقيع العقد.</li> <li>تسليم الموقع والبدء بالتنفيذ.</li> </ul>	مقرر تنفيذه في الربع الثاني من العام ٢٠٢٠	٧٧			
19	ج/١٧/٤	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	شراء لنش بحري للقطر والمناورة لمؤسسة موانئ البحر اليمنية	مخاطبة المجلس السياسي الاعلى لادارة وتنسيق الشؤون الانسانية والتعاون الدولي	مقرر تنفيذه في الربع الثالث من العام ٢٠٢٠	٧٧			غياب التمويل
20	ج/١٧/٤	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	شراء وتوريد قارب للإرشاد البحري لمؤسسة موانئ البحر اليمنية	مخاطبة المجلس الاعلى لادارة وتنسيق الشؤون الانسانية والتعاون الدولي	مقرر تنفيذه في الربع الثالث من العام ٢٠٢٠	٧٧			غياب التمويل
21	ج/١٧/٤	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	صيانة واعادة تأهيل الرصيف النفطي رقم (٢)	<ul style="list-style-type: none"> <li>مخاطبة الحكومة بالزام شركة النفط اليمنية بتسليم المبلغ الخاص بصيانة الرصيف الى مؤسسة موانئ البحر الاحمر اليمنية للبدء بإجراءات الصيانة.</li> <li>اعداد وثائق المناقصة والاعلان عنها</li> <li>فتح المظاريف وتحليل العروض</li> <li>إرساء العطاء وتوقيع العقد</li> </ul>	مقرر تنفيذه في حتى نهاية ٢٠٢٠ م	٧٧			عدم توريد المبلغ من شركة النفط
22	ج/١٧/٤	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	صيانة واعادة تأهيل الرصيف النفطي رقم (١)	توفير التمويل	مقرر تنفيذه في حال توفير التمويل في الربع الثالث من العام ٢٠٢٠ م	٧٧			غياب التمويل
23	ج/١٧/٤	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	اعادة فتح وتشغيل مرسى راس عيسى النفطي بصورة عاجلة	مخاطبة حكومة الانتقاد الوطني من خلال وزارة النقل لاستمرار مناقشة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان بضرورة إعادة فتح وتشغيل مرسى راس عيسى النفطي بصورة عاجلة وسرعة توفير التمويل المطلوب للمرحلة الاولى من المشروع .	مقرر تنفيذه في الربع الرابع من العام ٢٠٢٠ م	٧٧			غياب التمويل
24	ج/١٧/٤	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	استكمال صيانة الطرق الاسفلتية بميناء الحديد	<ul style="list-style-type: none"> <li>اعداد وثائق المناقصة</li> <li>الاعلان عن المناقصة</li> <li>فتح المظاريف وتحليل العروض</li> <li>إرساء العطاء وتوقيع العقد</li> </ul>	مقرر تنفيذه في الربع الثاني من العام ٢٠٢٠ م	٧٧			تم البدء في تنفيذ المشروع مع بداية العام ٢٠١٨ م ويتمويل من مصلحة الطرق وقد تم تنفيذ ما تصل نسبته الى ١٠% تمثلت بالأعمال الترابية وكان يفترض ان تبدأ الاعمال الاسفلتية مع بداية العام ٢٠١٩ م .. الا ان المشروع توقف لأسباب فنية واسباب مالية .. وقد بادرت المؤسسة الى ادراجه ضمن مشاريعها الممولة ذاتياً لاستكمال ما تبقى من المشروع .



جدول رصد شهري حتى ٢٨/٣/٢٠٢٠ م									
م	الهدف	المبادرة	النشاط	الاجراءات	تاريخ التنفيذ (شهري)	تقييم تنفيذ الاجراءات			اسباب عدم التنفيذ
						تم التنفيذ	جاري التنفيذ	لم يتم التنفيذ	
25	4/٧/ج	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	تنفيذ الاعمال المعدنية لمحطة كهرياء ميناء الحديدية	توفير التمويل • اعداد وثائق المناقصة • الاعلان عن المناقصة • فتح المظاريف وتحليل العروض • ارساء العطاء وتوقيع العقد • تسليم الموقع والبدء بالتنفيذ	مقرر تنفيذه في الربع الثاني من العام ٢٠٢٠ م	√√			
26	4/٧/ج	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	صيانة واعادة تأهيل الساحات الاسفلتية بكلا من مينائي الحديدية والصليف	توفير التمويل • اعداد وثائق المناقصة • الاعلان عن المناقصة • فتح المظاريف وتحليل العروض • ارساء العطاء وتوقيع العقد • تسليم الموقع والبدء بالتنفيذ	مقرر تنفيذه في الربع الثالث والرابع من العام ٢٠٢٠ م	√√		غياب التمويل	
27	4/٧/ج	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	اعداد الدراسة والتصاميم الهندسية والإنشائية الخاصة بتنفيذ مبنى خدمة الجمهور والبوابة الرئيسية الخاصة بمبنى المركز الرئيسي للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري	• اعداد جداول الكميات والمواصفات الخاص بالمشروع تحت اشراف كادر متخصص. • حل مشكلة تحديد حدود ارض الهيئة العامة مع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني. • إنزال المناقصة والبدء بتنفيذ	مقرر تنفيذه في خلال العام ٢٠٢٠ م	√√			
28	4/٧/ج	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	اعداد الدراسة وإنشاء وتنفيذ محطة انطلاق وصول لنقل الجماعي البري لتسهيل حركة والمسافرين	• تسهيل الاجراءات وفتح باب الاستثمار للمستثمرين المحليين. • حل مشكلة تحديد حدود الارض مع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وأمانة العاصمة.	مقرر تنفيذه في خلال العام ٢٠٢٠ م	√√			
29	4/٧/ج	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	اعداد الدراسة الفنية لإنشاء موقف شاحنات النقل الثقيل البري محافظة الحديدية	• توفير الكادر الهندسي الفني الخاص بأعداد الدراسة • حل مشكلة تسليم الارض مع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.	مقرر تنفيذه خلال العام ٢٠٢٠ م	√√			
30			اعداد الدراسة الفنية لإنشاء ميناء علب البري بشكل متكامل يلبى تسهيل حركة التجارة والمسافرين من قبل الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري.	• توفير الكادر الهندسي الفني الخاص بأعداد الدراسة	الربع الاول	√√			
31	4/٧/ج	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	اعداد الدراسة الفنية لإنشاء ميناء علب البري بشكل متكامل يلبى تسهيل حركة التجارة والمسافرين.	• توفير الكادر الهندسي الفني الخاص بأعداد الدراسة • تسليم الارض من الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.	خلال العام ٢٠٢٠ م	√√			
32	4/٧/ج	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	تنفيذ الربط شبكي مع الشركات النقل البري بنسبة ١٠٠%	• تقسم مراحل الربط والبدء بالتنفيذ. • التنسيق مع شركات النقل • تجهيز الكادر الفني بالاحتياجات المطلوبة ليستنى الاتجاز بحسب المواصفات.	مقرر تنفيذه خلال الربع الأول وحتى الربع الثالث	√√			
33	4/٧/ج	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	اعداد الدراسة الفنية لإنشاء ميناء الجاف في منطقة المساجد بني مطر .	• توفير الكادر الهندسي الفني الخاص بأعداد الدراسة • تسليم الارض من الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.	خلال العام ٢٠٢٠ م	√√			



جدول رصد شهري حتى ٢٠٢٠/٣/٢٨ م																								
م	الهدف	المبادرة	النشاط	الاجراءات	تاريخ التنفيذ (شهري)	تقييم تنفيذ الاجراءات			اسباب عدم التنفيذ															
						تم التنفيذ	جاري التنفيذ	لم يتم التنفيذ																
34	ج/٧/٤	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	اعداد الدراسة الفنية لإنشاء الميناء الجاف في منطقة حزيز.	• توفير الكادر الهندسي الفني الخاص بأعداد الدراسة • تسليم الارض من الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.	خلال العام ٢٠٢٠ م	√√																		
35	ج/٧/٤	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	انشاء وتنفيذ نظام التحصيل الالكتروني	تقسيم مراحل التنفيذ بالتنسيق مع شركات النقل تجهيز الكادر الفني بالاحتياجات المطلوبة ليتسنى الانجاز حسب المواصفات	مقرر تنفيذه خلال العام ٢٠٢٠ م	√√																		
36	ج/٧/٤	برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل	تنفيذ مشروع توليد الطاقة بالألواح الشمسية بقوة ١٠ كيلو صديقة للبيئة.	• تحديد الاحتياجات والبدء بأعداد الدراسات والتصاميم. • إنزال المناقصة والبدء بالتنفيذ.	مقرر تنفيذه خلال الربع الأول و الثاني من العام ٢٠٢٠ م	√√																		
37	أ/٤/٤	تشجيع الاستثمار المباشر في تنفيذ البنى التحتية للظهير الخلفي لميناء الحديدة	مواصلة تنفيذ البرامج التسويقية والترويجية لمحاولة جذب واستقطاب أعداد جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب . تشجيع القطاع الخاص على توسيع أنشطتهم في الموانئ التابعة للمؤسسة	• مواصلة الترويج للمساحات المتاحة للاستثمار والتعريف بالمزايا والامتيازات الممنوحة للمستثمرين داخل حرم الموانئ التابعة للمؤسسة. • استمرار تقديم التسهيلات لتشجيع القطاع الخاص والشركات التجارية والملاحية المتواجدة في موانئ المؤسسة على توسيع انشطتها القائمة. • مواصلة الاجتماعات الدورية بين قيادة المؤسسة والغرفة الملاحية والتجارية ومناقشة المشاكل والمعوقات وإيجاد الحلول المناسبة لها.	خلال العام ٢٠٢٠ م	√√																		
38	ج/٧/٤	إعادة تأهيل البنية التحتية الأخرى بما فيها قطاع النقل، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب منها بصورة تحقق استقراراً اجتماعياً وحياتاً كريمة للمواطن.	إعادة تأهيل مبنى فرع الهيئة العامة للشؤون البحرية الواقع في حرم الميناء	اعداد الدراسة + التعاقد	خلال العام ٢٠٢٠ م	√√		تم عمل ترميم لجزء من المبنى ولم يستكمل بقية الترميمات بسبب قلة الامكانيات																
39		إعادة تأهيل وحدة مكافحة التلوث البحري (الزورق رافع ) في الهيئة العامة للشؤون البحرية - الحديدة . بغرض رفع جاهزيته وقدرته في مواجهة	شراء وتوفير معدات وادوات مكافحة تلوث اضافية لتعويض المخزون الاحتياطي للهيئة في مواجهه حالات التلوث البحري الطارئة	البحث عن تمويل خارجي من منظمات ومراكز مختصة اقليمية ودولية	خلال العام ٢٠٢٠ م	√√		غياب التمويل																
40		إعادة تأهيل وحدة مكافحة التلوث البحري (الزورق رافع ) في الهيئة العامة للشؤون البحرية - الحديدة . بغرض رفع جاهزيته وقدرته في مواجهة	إعادة تأهيل وحدة مكافحة التلوث البحري (الزورق رافع ) في الهيئة العامة للشؤون البحرية - الحديدة . بغرض رفع جاهزيته وقدرته في مواجهة	البحث عن تمويل خارجي من منظمات ومراكز مختصة اقليمية ودولية	خلال العام ٢٠٢٠ م	√√		غياب التمويل																
معد التقرير: الوحدة التنفيذية الرئيسية للجنة التنفيذية بالجهة :وزارة النقل الصفة :رئيس الوحدة التنفيذية الاسم :نذير الدبعي التوقيع:..... التاريخ:.....			يعتمد رئيس الجهة الصفة : وزير النقل الاسم : اللواء الركن / زكريا يحيى الشامي التوقيع التاريخ																					
تعليمات هامه :																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">مواعيد التسليم الرصد الشهرية</th> </tr> <tr> <th>البيان</th> <th>من</th> <th>الى</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>من الجهات الى المكتب التنفيذي :</td> <td>لشهر 28</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>كتب التنفيذي الى الوحدة الفنية للمتابعة و</td> <td>3</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>حذا ورقية معدة ونسخة في نموذج</td> <td>6</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>										مواعيد التسليم الرصد الشهرية			البيان	من	الى	من الجهات الى المكتب التنفيذي :	لشهر 28	2	كتب التنفيذي الى الوحدة الفنية للمتابعة و	3	5	حذا ورقية معدة ونسخة في نموذج	6	10
مواعيد التسليم الرصد الشهرية																								
البيان	من	الى																						
من الجهات الى المكتب التنفيذي :	لشهر 28	2																						
كتب التنفيذي الى الوحدة الفنية للمتابعة و	3	5																						
حذا ورقية معدة ونسخة في نموذج	6	10																						
في حالة اي استفسار :																								
التواصل مع الوحدة الفنية عبر رقم الهاتف / الفاكس التواصل مع المكتب التنفيذي عبر رقم الهاتف / الفاكس																								
ملاحظة : سيتم تقييم الجهات بحسب التزامها بمواعيد تسليم البيانات المذكورة اعلاه																								
<p>01-229371 البريد الالكتروني 01-228357 البريد الالكتروني</p> <p>التواصل مع الوحدة الفنية عبر رقم الهاتف / الفاكس التواصل مع المكتب التنفيذي عبر رقم الهاتف / الفاكس</p> <p>info@meunit.net y.vision@yemenvision.gov.ye</p>																								